



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO



RESUMEN GENERAL DE LA PLANILLA No. UNICA DE LIQUIDACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CINCO VISERAS PARA LAS COMUNAS Y COMUNIDADES: 1 SUB CENTRO CALMITO YACU DE LA COMUNA AVILA VIEJO; 1 COMUNIDAD SELVA VERDE; 1 CENTRO SHASHAPA, Y 2 SUB CENTRO SAN BARTOLO DE LA COMUNA AMAZONAS DEL RIO HUATARACO, DE LA PARROQUIA ÁVILA HUIRUNO; CANTÓN LORETO; PROVINCIA DE ORELLANA

FECHA SUSCRIP. DE CONTRAT: 14 de enero de 2025

CONTRATISTA: ASOSERCONCAL
FECHA DE INICIO: 24 de enero de 2025
CONTRATO: MCO-GADPRAH-2024-001
PLAZO : 45 Días Calendarios

FECHA DE VENCIMIENTO: 9-mar-2025
PERIODO DE EJECUCIÓN: 24/FEB./2025 AL 09/MAR./2025
PERIODO DE PARALIZACIÓN: NO
FECHA DE PRESENTACIÓN: 08 de marzo de 2025
DIAS TRABAJADOS: 45 Días
MONTO DEL PROYECTO: \$26,285.62

RUBRO	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES			% TOTAL ESTE PERIODO	IMPORTE		
		UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	EN ESTE PERIODO	ACUMULADAS		ANTERIOR	EN ESTE PERIODO	ACUMULADO
					26,285.62						26,204.17	26,204.17
1	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO	M2	75.00	1.34	100.50	-	75.00	75.00	100.00 %	-	100.50	100.50
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS SUELO NATURAL	M3	4.80	10.98	52.70	-	5.06	5.06	105.43 %	-	55.56	55.56
3	RELLENO COMPACTADO CON LASTRE (COMPACTADOR)	M3	104.17	41.20	4,291.80	-	102.48	102.48	98.38 %	-	4,222.18	4,222.18
4	BORDILLO H.S. 210 kg/cm2 .15 por .50	ML	71.67	23.90	1,712.91	-	72.00	72.00	100.46 %	-	1,720.80	1,720.80
5	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2	KG	7.40	2.43	17.98	-	7.40	7.40	100.00 %	-	17.98	17.98
6	HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 PLINTOS	M2	1.60	188.60	301.75	-	1.60	1.60	100.00 %	-	301.76	301.76
7	MALLA ELECTROSOLDADA 10x10x6 mm	M2	75.00	4.59	344.25	-	75.00	75.00	100.00 %	-	344.25	344.25
8	HORMIGON EN CONTRAPISO + MASILLADO f'c=210 kg/cm2 E=10CM	m3	75.00	26.61	1,995.75	-	75.00	75.00	100.00 %	-	1,995.75	1,995.75
9	SUM E INST TUBO H.G. TUBO GALV. 1 1/2" E=2MM (INCLUYE SUELDA-PINTURA)	m	155.00	18.12	2,808.60	-	155.00	155.00	100.00 %	-	2,808.60	2,808.60
10	SUM E INST TUBO H.G. TUBO GALV. 2" E=2MM (INCLUYE SUELDA-PINTURA, TUBO)	m	160.00	26.28	4,204.80	-	160.00	160.00	100.00 %	-	4,204.80	4,204.80
11	SUM E INST CUBIERTA GALVALUMEN PRE PINTADO CURVO e=0.40 mm + ACCESORIOS	m2	108.00	22.56	2,436.48	-	108.00	108.00	100.00 %	-	2,436.48	2,436.48
12	BANCA METALICA INCLUYE PINTURA	u	5.00	251.19	1,255.95	-	5.00	5.00	100.00 %	-	1,255.95	1,255.95
13	SUM E INST RECIPIENTE DE BASURA ACERO INOXIDABLE	u	5.00	402.30	2,011.50	-	5.00	5.00	100.00 %	-	2,011.50	2,011.50
14	SUM E INST TOL GALVANIZADO 1/20" (SUELDA Y PINTURA)	u	10.00	167.45	1,674.50	-	10.00	10.00	100.00 %	-	1,674.50	1,674.50
15	SUM E INST DE LAMINA DE VINIL FULL COLOR + PANTALLA ACRILICA E = 2MM	u	5.00	371.50	1,857.50	-	5.00	5.00	100.00 %	-	1,857.50	1,857.50
16	SUM E INT PERFIL "U" 150 por 50 por 2 mm	u	5.00	27.79	138.95	-	5.00	5.00	100.00 %	-	138.95	138.95
17	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO (BORDILLO)	m2	15.00	10.27	154.05	-	15.00	15.00	100.00 %	-	154.05	154.05
18	SUM E INST LAMPARA SOLAR LED T-40 W (INCLUYE ACCESORIOS)	u	10.00	60.24	602.40	-	10.00	10.00	100.00 %	-	602.40	602.40
19	PINTURA DE TRAFICO CONTRAPISO Y BORDILLOS	m2	84.40	3.83	323.25	-	78.50	78.50	93.01 %	-	300.66	300.66
			SUMA TOTAL-		26,285.62				99.69 %	-	26,204.17	26,204.17

PORCENTAJE EJECUTADO

99.69%

VALOR PLANILLADO AVANCES DE OBRA	\$ -	\$ 26,204.17	\$ 26,204.17
IVA 15%	\$ -	\$ 3,930.63	\$ 3,930.63
DESCUENTOS:			
IMP. RENTA 1.75%	\$ -	\$ 458.57	\$ 458.57
ANTICIPO (50%):	\$ -	\$ 13,102.09	\$ 13,102.09
MORA:			
LIQUIDO AL CONTRATISTA	\$ -	\$ 16,574.14	\$ 16,574.14
SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO , 14/100 DÓLARES			

ASOSERCONCAL
SR. OSCAR VINICIO YAGUANA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. WASHINGTON ROMEL POZO BUSTOS
FISCALIZADOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO
GADPRAH